

# Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

vom Anlagenerrichter auszufüllen E \_\_\_\_

Anlagenanschrift  
Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Anlagenerrichter  
(Elektrofachbetrieb)  
Firma, Ort \_\_\_\_\_  
Telefon, E-Mail \_\_\_\_\_

Erzeugungsanlage  PV-Anlage  BHKW  Sonstiges

max. Scheinleistung  $S_{Amax}$  \_\_\_\_\_ kVA  
max. Wirkleistung  $P_{Amax}$  \_\_\_\_\_ kW

Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung  $P_{Agen}$  (für Einspeisevergütung maßgebend) \_\_\_\_\_ kWp

Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden

Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes mit dem Auftragsaufbau

Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt

Konformitätsnachweise vorhanden  
- Erzeugungseinheiten   
- NA-Schutz   
bei Speicheranlagen zusätzlich  
- elektrischer Speicher   
- Energieflussrichtungssensoren

Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz  $U >$  \_\_\_\_\_  $U_n$

Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz  $U >$  \_\_\_\_\_  $U_n$

Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?

Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig?  
 70 % Regelung  Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger  Fernwirkanlage  
 nicht vorhanden (Verringerung der Förderung bei Pflichtverstößen (§ 25 EEG))

TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert?  ja  nein  Eingebaut  Prüfprotokoll liegt vor

Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV-V3 als abgeschlossene Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.

Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers und gegeben falls FNN-Hinweis „Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“ errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach DGUV-V3 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: \_\_\_\_\_

Ort, Datum Anlagenbetreiber Anlagenerrichter

N-117/04.16